

- งวดที่ ๑. ต.ค. - มี.ค.
- งวดที่ ๒. เม.ย. - มิ.ย.
- ✓ งวดที่ ๓. ก.ค. - ก.ย.

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางกระพี้ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งเสี่ยงคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อน อบจ.เดิม ถึง บ้านเลขที่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๖	๑ โครงการ	e-bidding	๓๑ ต.ค. ๖๒	๑๗ ธ.ค. ๖๒	๒๖ มี.ค. ๖๓	-	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและ สายเมนไฟฟ้า ภายในสนามกีฬา ม.๔	๑ โครงการ	e-bidding	๑๒ พ.ย. ๖๒	๑๘ ธ.ค. ๖๒	๗ ก.พ. ๖๓	-	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำทั้ง บริเวณซอยร่มเย็น ม.๒,๔	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ ส.ค. ๖๒	๑๑ ก.พ. ๖๓	๑๕ พ.ค. ๖๓	-	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๔	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลบางกระพี้	๑ โครงการ	e-bidding	๑๖ มี.ค. ๖๓	๙ มี.ค. ๖๓	๒ เม.ย. ๖๓	-	๑,๓๐๙,๐๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)			
๕	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางกระทึก ๓ ตำบลบางกระทึก	๑ โครงการ	e-bidding	๑๖ มี.ค. ๖๓	๑๑ มี.ค. ๖๓	๗ เม.ย.๖๓	-	๑,๐๔๕,๓๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๗๘๗,๐๐๐.๐๐
๖	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และ บ่อพักน้ำ บริเวณบ้านนางชิ้น กันประชา ถึงบ้านนายเลิศ สุขสงวน หมู่ ๑ ตำบลบางกระทึก	๑ โครงการ	e-bidding	๒๐ มี.ค. ๖๓	๒๔ เม.ย.๖๓	๙ ก.ย. ๖๓	๑,๓๙๔,๒๓๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๗	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งเลียบบคลองวัฒนา (ฝั่งตะวันออก) ต่อจากเขื่อนโครงการเดิม ถึงเขตพุทธมณฑล หมู่ ๖	๑ โครงการ	e-bidding	๒๐ มี.ค. ๖๓	๒๔ เม.ย.๖๓	๑๔ ก.ค. ๖๓	-	๑,๐๘๙,๒๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๓๔๒,๐๐๐.๐๐
๘	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยาย ไหล่ถนน คสล. บริเวณโรงเรียน คลองบางกระทึก หมู่ ๒	๑ โครงการ	e-bidding	๒๗ มี.ค. ๖๓	๑๕ พ.ค. ๖๓	ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑,๐๗๘,๙๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๙	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณสะพานโรงหมึก หมู่ ๑ ต.บางกระทึก	๑ โครงการ	e-bidding	๒๗ มี.ค. ๖๓	๑๔ พ.ค. ๖๓	๒๓ ก.ค. ๖๓	-	๑,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)			
๑๐	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บ ระบบดับเพลิง และวางท่อเหล็ก ระบบดับเพลิง บริเวณวัด ดอนหวาย หมู่ ๕	๑ โครงการ	e-bidding	-	-	-	-	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	แผนงานการเกษตร	โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๑๘ ต.ต. ๖๒	๒ ธ.ค. ๖๒	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๒๙ ม.ค. ๖๓	๕ ก.พ. ๖๓	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘๒,๐๐๐.๐๐
๑๓	แผนงานสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑ โครงการ	e-bidding	๒๐ มี.ค. ๖๓	๒๓ เม.ย. ๖๓	๑๙ พ.ค. ๖๓	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๖๘,๐๐๐.๐๐
๑๔	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ ส.ค. ๖๓	๒๓ ก.ย. ๖๓	ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็น ไป ตาม แผน ( / )	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน ( / )	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (ว/ด/ป)	ลงนามใน สัญญา (ว/ด/ป)	การส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ (บาท)				
๑๕	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๒ รายการ	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๒๑ ส.ค. ๖๓	๘ ก.ย. ๖๓	๓๙๘,๕๐๐.๐๐	-	/		งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๙๘,๕๐๐.๐๐	